

Протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019 - 2024 годы»

25 августа 2020 год

Председательствующий:

Баландин Г.Г., Глава Кашинского городского округа, председатель Комиссии

Члены комиссии:

Сачков А.П., заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии

Суханова С. В., заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, начальник Финансового управления администрации Кашинского района

Тарганова Н. А., заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского городского округа

Смирнова И. А., заместитель заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского городского округа

Крупенин В. В., депутат Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 (по согласованию)

Мальшева Ю. А., руководитель Кашинского местного исполкома Партии «Единая Россия», заведующая инновационно-методическим отделом РМУК «Кашинская МЦБ»

Смирнов С.В депутат Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 (по согласованию)

Кузьмин А. В. Председатель комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского округа

Соловьев А.А депутат Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу №16

Секретарь:

Иванова Е. С., ведущий специалист-эксперт отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о завершении и реализации проектов дворовых и общественных территорий, включенных в адресный перечень на 2020 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019 - 2024 годы»

1. Выступили:

Сачков А. П., заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству-

28 июля ООО «Энергострой» были завершены работы по объекту «Выполнение работ по устройству пешеходных тротуаров в городском саду по улице Льва Толстого, 7а в г. Кашин Кашинского городского округа Тверской области». Распоряжением Администрации Кашинского городского округа была назначена комиссия по вводу в эксплуатацию объекта. 31 июля рабочей комиссией был принят в эксплуатацию.

19 июля ООО «Мега- Идеал Строй» завершил работы по «Ремонту дворовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Ленина д.№1а и д.№1б с проездом в г. Кашин Кашинского городского округа Тверской области» и по «Ремонту дворовой территории между многоквартирными домами по адресу: ул. Профинтерна дом №1а и д. №6а, №8, №8а, №10, №10а с проездами в г.Кашин Кашинского городского округа Тверской области»

24июля приемочной комиссией были приняты работы у подрядчика.

По объекту «Выполнение работ по устройству пешеходных тротуаров в городском саду по-улице Льва Толстого, 7а в г. Кашин Кашинского городского округа Тверской области». на комиссии, которая состоялась 31 июля претензий и замечаний к подрядчику не было, работы сданы раньше срока. Работы выполнял ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Карла Маркса от перекрестка с ул. Луначарского до набережной Михаила Ушакова нечетная сторона в г. Кашин Кашинского городского округа Тверской области контракт был расторгнут с подрядчиком ООО «М-строй», новый контракт на выполнение работ был заключен 18 августа, подрядчик ООО «СРТ-ГРУПП» срок реализации 25 октября.

22 августа был заключен контракт по объекту «Выполнение работ по благоустройству городского сада в г. Кашин Тверской области (освещение территории сада)» подрядчик ООО «Энергострой» срок 01 ноября.

Объект «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Карла Маркса от перекрестка с ул. Луначарского до набережной Михаила Ушакова четная сторона в г. Кашин Кашинского городского округа Тверской области» контракт заключен с ООО «Тин» работы начаты, срок реализации 25 сентября.

Выступили:

Иванова Е. С., ведущий специалист-эксперт отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству.

На экономию, которая образовалась в результате торгов, было решено приобрести урны и скамьи в городской сад, а так же произвести закупку вазонов для городского сада и на тротуары по улице Карла Маркса по прямым договорам.

Председатель Комиссии

Г.Г. Баландин

Секретарь

Е.С.Иванова